



## **Søndervangshallen, undersøgelse af mulighed for omdannelse til bevægelses- og gymnastikfacilitet – en del af idrætsanalysens handleplan**

20. september 2021

### **Kultur**

Kultursekretariatet

Sagsbehandler:  
Johnni Mosevang  
Christensen  
Tlf. 72 68 56 16  
[JOCH@rudersdal.dk](mailto:JOCH@rudersdal.dk)

J.nr. 21/4334

### **Kommissorium**

#### **Baggrund**

Kultur- og Fritidsudvalget iværksatte udarbejdelse af en analyse af idrætsfaciliteter – en renoverings- og udviklingsplan for de kommunale idrætsfaciliteter, herunder at det analyseres, hvilke faciliteter der kan afstås, jf. Økonomiudvalgets beslutning omkring 10 % arealreduktion.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte rapport og handlingsplan den 07.10.2020, herunder anbefaling fra delanalyse 4 om, at der udvides, omlægges eller tilføres kapacitet inden for gymnastik, for at kunne imødekomme idrætsgrenens udvikling. Dette ved at etablere en ny bevægelses- og gymnastikfacilitet, eller omdanne en eksisterende facilitet til dedikeret bevægelses- og gymnastikfacilitet.

Efter forskellige indledende undersøgelser er der peget på Søndervangshallen som egnet lokalitet til formålet.

#### **Helhedsplan for Birkerød Idrætscenter**

Arbejdet med en bevægelses- og gymnastikfacilitet i Søndervangshallen indgår som en forudsætning i udviklingen af en helhedsplan for Birkerød Idrætscenter, såfremt undersøgelsen peger på at Søndervangshallen skal omdannes.

#### **Formål og opgave**

Formålet med denne undersøgelse er, at afdække muligheden for og konsekvenserne af, at omdanne Søndervangshallen til en bevægelses- og gymnastikfacilitet – samt at etablere et beslutningsgrundlag for Kultur- og Fritidsudvalget til beslutning om, at tilføre mere egnet kapacitet til gymnastikken i Rudersdal Kommune.

Der udarbejdes undersøgelser, analyser og redegørelser samt anbefalinger for projektets indsatsområde.

Dette tager udgangspunkt i eksisterende forhold med fokus på trend og tendenser og brugernes behov og input, set i et fremadrettet perspektiv.

## **Økonomi**

Der er i budgettet for 2021-2024 afsat som følger:

2021 1,0 mio. kr.  
2022 4,0 mio. kr.  
2023 4,0 mio. kr.

Beløbet i budgettet er fastlagt på baggrund af et foreløbigt over-slag.

Løsningsforslag skal holdes inden for den afsatte budgetsum.

## **Brugerinvolvering**

Rudersdal Idrætsråd udpeger en repræsentant til projektets styre-gruppe, og de direkte berørte brugere involveres i processen ved deltagelse i projektets 2 arbejdsgrupper, sammen med øvrige faglige ressourcer fra Rudersdal Kommune og interesseorganisa-tioner (forbund, DGI m.m.)

Brugerrådet på Birkerød Idrætscenter vil løbende i processen modtage status på projektets udvikling.

Brugerrådet på Birkerød Idrætscenter, Skolebestyrelsen på Tofte-vangskolen, Handicaprådet og Folkeoplysningsudvalget vil få rapporten i høring, inden processen afsluttes.

## **Organisering**

### Styregruppe

En styregruppe sammensættes under ledelse af Kulturchefen, med yderligere deltagelse af Idrætschef, idrætsfaglig koordinator, en brugerrepræsentant udpeget af Rudersdal Idrætsråd og en gymnastikrepræsentant, udpeget blandt gymnastikforeningerne.

### Rådgivning

Der tilknyttes en ekstern rådgiver til projektet ligesom der også til-knyttes eksterne gymnastikfaglige kompetencer – ex. EuroGym, som er et firma med mere end 30 års erfaring med produktion af gymnastikudstyr, og/eller GymDanmark/DGI-gymnastikkonsulent.

Rudersdal Ejendomme tilknyttes som intern rådgiver.

### Projektgruppe

Projektet bemannes med en projektgruppe, der sammensættes som følger:

- Idrætsfaglig koordinator (projektleder)
- Idrætschef
- Foreningskonsulent
- Halinspektør i Birkerød Idrætscenter
- Ekstern rådgiver

For intern rådgivning tilknyttes Rudersdal Ejendomme ad hoc til projektgruppen, ligesom også Kultursekretariatets medarbejdere og andre relevante kan inddrages ad hoc.

Som nævnt under brugerinvolveringen, kan der nedsættes arbejdsgrupper, som inddrages ad hoc som følger:

### Arbejdsgruppe 1 – Gymnastik, som skal arbejde med at beskrive det gymnastikfaglige indhold

- Vedbæk Gymnastik
- Skjold Birkerød Gymnastik
- Birkerød Gymnastik- og Trampolinforening
- SNIK Gymnastik
- RUBA
- Aktive Birkerød Seniorer
- Søholmskolen, afdeling Toftevang
- Birkerød Gymnasium

### Arbejdsgruppe 2 – Brugere i BIC og Søndervangshallen, som skal arbejde med at beskrive de praktiske konsekvenser

- Birkerød Basketball
- Birkerød Sportsdanserforening – BAF
- Skjold Birkerød Gymnastik
- MiniSport
- Birkerød Håndboldklub
- Søholmskolen, afdeling Toftevang

Der planlægges et fælles kick-off møde og et fælles afslutningsmøde med de to arbejdsgrupper.

Arbejdsgrupperne faciliteres og sekretariatsbetjenes af projektgruppen og Kultursekretariatet.

### **Kommunikation**

Kultur/Kultursekretariatet sikrer transparens og løbende information om processen via kommunens virtuelle kanaler.

### **Proces**

Arbejdsgruppe 1 afdækker og beskriver mål for det gymnastikfaglige indhold, men Arbejdsgruppe 2 beskriver de praktiske konsekvenser samt løsningsmodeller for disse.

Projektgruppen faciliterer og sekretariatsbetjener de to arbejdsgrupper samt samler og udarbejder endelig rapport med anbefalinger, set i et fremadrettet perspektiv.

### **Research**

Projektet vil afdække og besigtige relevante lokationer, som kan anvendes som inspiration for en omdannelse til den ønskede bevægelses- og gymnastikfacilitet.

### **Fondssøgning**

Projektet vil afdække muligheden for at søge fonde om økonomisk støtte til omdannelsen.

### **Afrapportering og anbefalinger**

Projektgruppen afslutter sit arbejde med afrapportering og anbefalinger.

### Høring

Rapporten sendes i høring hos de involverede, brugerrådet i Birkerød Idrætscenter, Skolebestyrelsen på Toftevangskolen, Handicaprådet og Folkeoplysningsudvalget, hvorefter rapporten sendes til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Tidsplan**

24. juni 2021	Orientering til brugerrådet på Birkerød Idrætscenter om igangsættelse af processen
August/september 2021	Opdatering af faktaark og baggrundsmateriale
6. september 2021	Møde med gymnastikforeningerne
6. oktober 2021	KFU - Godkendelse af kommissorium
	Aftale med ekstern rådgiver

24. juni 2021	Orientering til brugerrådet på Birkerød Idrætscenter om igangsættelse af processen
	Invitation udsendes til deltagerne
Ultimo 2021/primo 2022	Kick-off møde på projektet
	Dialogmøder og arbejde i projekt- og arbejdsgrupper
	Rapport til høring i brugerrådet i Birkerød Idrætscenter, Handicaprådet og Folkeoplysningsudvalget.
Juni 2022	Rapport med anbefalinger sendes i høring
September 2022	Dialogmøde med FOU og KFU
Oktober 2022	KFU – Behandling af rapport med anbefalinger, hvorefter der udarbejdes et projekt som skal i udbud.

Der tages forbehold for, at tidsplanen kan blive reguleret.